



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส โทร ๐-๕๓๖๖-๕๒๒๒

ที่ รอ ๗๑๒๐๑/๑๔๐

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานเพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนที่กำหนดไว้และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การบริหารงานการดำเนินงานเห็นควร นำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส พร้อมทั้งปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใสผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใสเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรณดา สุขรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางธัญวรัตน์ สมพงษ์พันธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.ลุดน้ำใส

(ลงชื่อ)

(นางวิภาพร สีโร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส

คำสั่งนายก อบต.ลุดน้ำใส

(ลงชื่อ)

(นายวิชิต กล้าหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 1. โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะพาน (สายเขตทางหลวง 202 ไปที่สวนนายณรงค์ เอื้อสา มาลัย)	199,300	ระหว่างดำเนินการ	0	199,300	กองช่าง
2	โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำสาธารณะหมู่ที่ 5 บ้าน คูฟ้า (จากสถานปฏิบัติธรรมกุ่มบึงไปลำน้ำกุดน้ำใส)	193,500	ระหว่างดำเนินการ	0	193,500	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐เจริญสุข (สาย ทางบ้านสามแยกบ้านนายสวัสดิ์สนาเหนือ ไปที่นาย คำผอน ลีนสมุทร ต่อสายทางเดิม	199,300	ระหว่างดำเนินการ	0	199,300	กองช่าง
4	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านกุดน้ำใส สายทาง จากแยกบ้านนายพิชัย ไปบ้านนางกุหลาบ ไพเราะ	199,300	ระหว่างดำเนินการ	0	199,300	กองช่าง
5	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ ๒ บ้านกุดน้ำใส (สายทางจากแยกบ้านนาย	198,800	ระหว่างดำเนินการ	0	198,800	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
6	โครงการซ่อมแซมถนน คลส.หมู่ที่ ๗ บ้านดงแจ้ง (สายทางจากบ้านนายเป อรุณ ถึงบ้านงลิ เนตร รักษ์)	118,100	ระหว่างดำเนินการ	0	118,100	กองช่าง
7	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ ๓ บ้านดงมัน (สายทางจากแยกทางหลวงชนบท ถึงถนนทางหลวง ๒๐๒)	187,900	ดำเนินการแล้วเสร็จ	187,900	0	กองช่าง
8	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ ๖ บ้านโคกน้อย (สายทางจากบ้านนายสมพงษ์ ตีปราศรีย ถึงที่ดินสวน นางแก้ว วิหาร)	122,300	ระหว่างดำเนินการ	0	122,300	กองช่าง
9	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ ๗ บ้านดงแจ้ง (สายทางจากแยกบ้านนางอ้อย วงษ์แหวน ไป บ้าน นายทองกล ภูสำเภา)	36,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	36,600	0	กองช่าง
10	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส.หมู่ที่ ๙ สายทางจาก คลองไต้วัดบ้านกุดน้ำใส ไป แยกโนนหมามแท่ง	195,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ	195,600	0	กองช่าง
11	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส.โดยการเสริม ผิวแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านโคกศรีหมู่ที่ ๘ (สายทาง จากบ้านนายประยงค์ ตีเลข ไปวัดบ้านโคกศรี)	200,700	ระหว่างดำเนินการ	0	200,700	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.๖ บ้านโคกน้อย	76,300	ระหว่างดำเนินการ	0	76,300	กองช่าง
13	โครงการบริหารจัดการขยะ ชุมชน ตำบลกุดน้ำใส	15,000	ระหว่างดำเนินการ	0	15,000	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ขี้ให้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประจำตำบล	130,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	130,000	0	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาต่างๆ	20,000	ระหว่างดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษา
3	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	140,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	140,000	0	กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และ ครอบครัว	50,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	0	กองการศึกษา
5	โครงการส่งเสริมการจัดงานมหทานบารมี ประเพณี บุญพระเวฬุาร้อยเอ็ด	30,000	ระหว่างดำเนินการ	0	30,000	กองการศึกษา
6	อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี ท้องถิ่น (หมู่ที่ ๑,๒,๔,๙)	40,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000	0	กองการศึกษา
7	อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี ท้องถิ่น (หมู่ที่ ๓,๗)	40,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000	0	กองการศึกษา
8	อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี ท้องถิ่น (หมู่ที่ ๕,๖,๘,๑๐)	40,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000	0	กองการศึกษา
9	โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ		0	กองการศึกษา
10	โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,000		กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
11	โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม	4,000	ระหว่างดำเนินการ	0	4,000	กองการศึกษา
12	โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,000		กองการศึกษา
13	โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,000		กองการศึกษา
14	โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม	4,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,000		กองการศึกษา
15	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	4,000	ระหว่างดำเนินการ	0	4,000	กองการศึกษา
16	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด	15,000	ระหว่างดำเนินการ	0	15,000	กองการศึกษา
17	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000	ยกเลิกโครงการ	0	60,000	กองการศึกษา
18	โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000		กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	538,800	ดำเนินการทุกเดือน ระหว่าง ตุลาคม - กันยายน 2569	514,314	24,486	กองการศึกษา
20	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต พื้นที่ตำบล และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	875,000	ดำเนินการทุกเดือน ระหว่าง ตุลาคม - กันยายน 2569	434,700	440,300	กองการศึกษา
21	อาหารเสริม(นม)	427,000	ดำเนินการทุกเดือน ระหว่าง ตุลาคม - กันยายน 2569	302,054	124,076	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ						
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการและประชาชนทุก กลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	40,000	ระหว่างดำเนินการ	0	40,000	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม						
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	ระหว่างดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการเกษตร)	30,000	ระหว่างดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด
3	โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	10,000	ระหว่างดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ขี้ให้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	ระหว่างดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำกุด น้ำใส หนองน้ำสาธารณะ ภายในตำบล	100,000	ระหว่างดำเนินการ	0	100,000	สำนักปลัด
6	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	15,000	ระหว่างดำเนินการ	0	15,000	สำนักปลัด
7	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	40,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	39,910	90	สำนักปลัด
8	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)	10,000	ระหว่างดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.1 - ม. 10	200,000	ระหว่างดำเนินการ	0	200,000	สำนักปลัด
10	โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์	5,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,862	2,138	สำนักปลัด
11	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กร	20,000	ระหว่างดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาองค์กร						
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	20,000	ระหว่างดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด
2	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน	150,000	ระหว่างดำเนินการ	0	150,000	สำนักปลัด
3	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบท.อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	15,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000	0	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
4	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชนประจำปี งบประมาณ 2569	30,000	ระหว่างดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด
5	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2569	30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	29,211	789	สำนักปลัด
6	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,920	4,080	สำนักปลัด
7	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	ระหว่างดำเนินการ	0	100,000	กองคลัง
8	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,420,000	ดำเนินการทุกเดือน ระหว่าง ตุลาคม - กันยายน 2569	46,661,900	1758100	สำนักปลัด
9	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	30,000	ดำเนินการทุกเดือน ระหว่าง ตุลาคม - กันยายน 2569	12,000	18,000	สำนักปลัด
10	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,555,200	ดำเนินการทุกเดือน ระหว่าง ตุลาคม - กันยายน 2569	1,014,600	540,600	สำนักปลัด

(ลงชื่อ)  ผู้รายงานข้อมูล

(นางสาวจิรญาดา สุรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

 (นายวิจิตร กล้าหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส