

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ทางใต้ศาลาประชาคมหมู่ ที่ ๙ (เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๙)	๑๕๘,๔๐๐	-	-	๑๕๘,๔๐๐			✓	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ จากบ้านนายนิคม หมื่น แสน ถึงถนนทางหลวง ๒๐๒	๒๐๑,๘๐๐	-		๒๐๑,๘๐๐			✓	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๔ เส้นแยกจากบ้านนาย ประสิทธิ์ สามารถ จดเส้น ถนนไปบ้านโคกน้อย	๒๐๑,๘๐๐	-	-	๒๐๑,๘๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๗ จากบ้านนายบุญโฮม โคต รวงค์ บ้านนายถวิล สระ ศรีโพธิ์	๒๐๑,๘๐๐	-	-	๒๐๑,๘๐๐			✓	
๕	ก่อสร้างถนนลาดยาง ภายในเขตตำบลกุดน้ำใส เสริมผิวจราจรถนนพารา แอสฟัลติกภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕,๘,๑๐ สายทางเริ่มจากบ้าน นาย คำผาง พิมพา ถึงแยกบ้าน นายอำพร สีนสมุทร หมู่ที่ ๕,๘, ๑๐	๖๖๓,๖๐๐	-	-	๖๖๓,๖๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการซ่อมแซมถนน ดิน/ลูกรัง หมู่ที่ ๘ จากที่ นางนงเนียน รามะนา ไป ทางนายนายถนอม นา โพนงาม	๒๓,๘๐๐	-	-	๒๓,๘๐๐			✓	
๗	โครงการซ่อมแซมถนน ดิน/ลูกรัง หมู่ ๘ จากที่คู หนองผือไปทางที่นายนาย ประวิทย์ พลโยธา	๑๒๖,๘๐๐	-	-	๑๒๖,๘๐๐			✓	
๘	โครงการซ่อมแซมถนน ดิน/ลูกรัง หมู่ ๘ จากที่นา นายสาคร ชูปวาไปทาง หนองนากลาง	๕๒,๕๐๐	-	-	๕๒,๕๐๐			✓	
๙	โครงการซ่อมแซมถนน ดิน/ลูกรัง หมู่ที่ ๓ จากสี่ แยกโรงเรียนบ้านดงมัน หมู่ที่ ๓ ถึงทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๐๒	๑๓๙,๔๐๐			๑๓๙,๔๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนน ดิน/ลูกรัง หมู่ที่ ๗ จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทาง สี่แยกโรงเรียนบ้านดงมัน	๑๐๓,๘๐๐	-	-	๑๐๓,๘๐๐			✓	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนน ดิน/ลูกรัง หมู่ที่ ๒ จาก ถนนหลังวัดบ้านกุดน้ำใส ไปทางโนนหนามแท่ง	๒๓๖,๓๐๐	-	-	๒๓๖,๓๐๐			✓	
๑๒	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร/ โรงเก็บพัสดุ	๗๙,๕๐๐	-	-	๗๙,๕๐๐			✓	
๑๓	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๒๕๙,๕๐๐	-	-	๒๕๙,๕๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๒ แผนงาน เคนะและชุมชน.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	+โอน เพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ ม.๙	๕๑,๕๐๐	-	๕๑,๕๐๐	๐	-	✓	-	
๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมแผงโซล่าเซลล์ และกล่องวงจรปิด ม. ๓	๕๑,๕๐๐	-	๕๑,๕๐๐	๐	-	✓	-	
๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ(โซล่าเซลล์) ม.๒	๕๑,๕๐๐	-	๕๑,๕๐๐	๐	-	✓	-	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.โครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๒ แผนงาน เเคะและขุดถนน.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ ม.๗	๕๑,๕๐๐	-	-	๕๑,๕๐๐			✓	
๕	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร (แรงดัน ต่ำ) ม.๘	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๒ แผนงาน เเคะและชุมชน.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร ม.๖	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐			✓	
๗	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	
๘	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ม.๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	
๙	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ม.๒	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว.....

๒.๑ แผนงาน การพัฒนาด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ศาสนสถานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำกุดน้ำใส หนองน้ำ สาธารณะ ต่างๆในเขต ตำบล	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น.....

๓.๑ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดประจำตำบล	๖๐,๐๐๐	-	-	-	✓			โอนลด
๒	โครงการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาว	๕๐,๐๐๐	- ๔๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓	
๓	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น.....

๓.๑ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการจัดงาน ประเพณี ลอย กระทง	๕๐,๐๐๐	- ๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓	โอนลด
๕	โครงการจัดงาน ประเพณี สงกรานต์ วัน ผู้สูงอายุ และ ครอบครัว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐		✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น.....

๓.๑ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการอุดหนุน ประเพณีให้แก่ หมู่บ้าน ภายในตำบล กุดน้ำใส	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น.....

๓.๒ แผนงาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	+๓๐,๐๐๐	๕๙,๘๗๐	๑๓๐	✓			โอนเพิ่ม
๒	โครงการจัด นิทรรศการและ แสดงผลงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	-	-	-			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น.....

๓.๒ แผนงาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	๓๗๔,๘๓๐	-	๑๔๓,๒๔๑.	๑๗๐,๗๓๑		✓		
๔	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ใน เขตพื้นที่	๙๒๔,๐๐๐	-	๔๕๙,๙๐๐	๔๖๔,๑๐๐		✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น.....
๓.๒ แผนงาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม)	๕๑๑,๖๓๐	-	๓๒๕,๕๒๔.๘๗.	๑๘๔,๐๘๑.๐๓		✓		

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

๔.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดฝึกอบรมอาชีพ ให้กับ ประชาชนทุก กลุ่มอาชีพ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			✓	
๒	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาล ปี ใหม่ และ สงกรานต์	๓๐,๐๐๐	-	๒๗,๐๑๐	๒,๙๙๐	✓			
๓	โครงการฝึกอบรมวินัย การจราจร	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐			✓	
๔	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
๕.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดตลอดจน การ บำบัด พื้นฟู สมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐			✓	

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
๕.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๕.๔ แผนงาน การเกษตร.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดหาพันธุ์ปลา เพื่อปล่อยในหนองน้ำ สาธารณะต่างๆในเขต ตำบลกุดน้ำใส	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐			✓	
๒	ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐			✓	
๓	อบรมการปรับปรุงดิน ด้วยอินทรีย์วัตถุและปุ๋ย พืชสด	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
๕.๔ แผนงาน สาธารณสุข.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการการบริ การ จัดการขยะชุมชน ต.กุด น้ำใส	๔๓,๕๐๐	-	-	๔๓,๕๐๐			✓	
๒	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙	๑๑,๕๐๐	-	-	๑๑,๕๐๐			✓	
๓	โครงการสำรวจและขึ้น ทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐	-	๒,๒๒๓.	๒,๗๗๗	✓		✓	
๔.	ป้องกันและควบคุม โรค ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐			✓	
๕	ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			✓	
๖	อุดหนุนสำหรับการดำเนิน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ม.๑ - ม. ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาองค์กร

๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓			
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐			✓	
๓	อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน	๒๕๐,๐๐๐	-		๒๕๐,๐๐๐	✓			
๔	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.อ. พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	๐	✓			
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอนมไพร	๒๔,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			
๖	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๐	✓			

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาองค์กร

๖.๒ แผนงาน บริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้/วงเงิน ตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จ้างเหมาจัดทำระบบแผนที่ภาษี	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาองค์กร

๖.๒ แผนงาน ..งบกลาง.....

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	+โอนเพิ่ม/ -โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๐๖๔,๘๐๐	-	๒,๗๙๕,๙๐๐	๓,๒๖๘,๙๐๐	✓			รายจ่าย ผูกพันทุก เดือน
๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			
๓.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๔๗๖,๐๐๐	-	๖๘๖,๐๐๐	๗๙๐,๐๐๐	✓			

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป					
๑.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๒๑,๐๐๐	-	๒๐,๕๐๐	๕๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
๓.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด กระจก ๒ บานเปิด	๖,๘๐๐	-	๖,๘๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
๔.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ ติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU	๑๖,๘๐๐	-	๑๓,๙๐๐	๒,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	-	๑๗,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
๖.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑๖,๐๐๐	-	๑๖,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
๗. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	๖,๓๐๐	-	๖,๓๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอน ลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน

๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง ๑.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ๒.ตู้เก็บของ จำนวน ๖ ช่อ ๓.ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อนใส ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง ๕. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง ๖.เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๒๕,๒๐๐ ๔,๘๐๐ ๖,๘๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๘,๙๐๐ ๕,๐๐๐		๒๕,๒๐๐ ๔,๘๐๐ ๖,๘๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๘,๙๐๐ ๕,๐๐๐	○ ○ ○ ○ ○ ○	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว
๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดกระจก ๒ บานเปิด จำนวน ๓ ตู้ ๒.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง ๓.จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ๔.จัดซื้อตู้เย็นขนาด ๕.๒ คิว จำนวน ๑ ตู้	๑๖,๕๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๕๘,๕๐๐ ๕,๐๐๐	- - - -	- ๑๖,๐๐๐ - -	๑๖,๕๐๐ ○ ๕๘,๕๐๐ ๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้ว

๑.๔ แผนงานการศึกษา	๓๓,๖๐๐		๓๓,๖๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
๑.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน					
๒.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑.๕ แผนงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑เครื่อง	๑๗,๐๐๐		๑๗,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
๒.เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐		๒,๕๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา					
๑. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๒๔,๙๐๐		๒๔,๙๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว
๑.๗ แผนงานสาธารณสุข					
๑.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	๖,๓๐๐		๖,๓๐๐	๐	ดำเนินการแล้ว