



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รอ ๗๑๒๐๑/๑๓๙ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานเพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส และประกาศผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรญาดา สุขรัตน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอมร ใจจ้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.ลุดน้ำใส

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางเอื้ออรินทร์ อาจกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส

ความเห็นนายก อบต.ลุดน้ำใส

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสุรัชย์ กระเดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดน้ำใส



# รายงานแผนการดำเนินงาน

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

## คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนา และ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้นำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการดำเนินงานมีประสิทธิภาพต่อไป

## สารบัญ

| เรื่อง                           | หน้า |
|----------------------------------|------|
| <u>ส่วนที่ ๑ บทนำ</u>            |      |
| บทนำ                             | ๑    |
| วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน      | ๑    |
| ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน   | ๒    |
| ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน          | ๒    |
| <u>ส่วนที่ ๒</u>                 |      |
| บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ | ๔    |
| บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ    | ๖    |



## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีขึ้น ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๖ และให้จัดทำแล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือ ได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง ดำเนินการในพื้นที่ของตำบลในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการรวบรวม แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ ทราบถึงโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน ของโครงการ /กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานมี ลักษณะสำคัญ คือ

๑. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วน ตำบลทุก น้ำใส หลังจากได้มีการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว

๒. เป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกน้ำใสดำเนินการเอง โดยไม่ใช้ งบประมาณ

๓. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการระยะเวลาที่ชัดเจน และ แสดง ถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกน้ำใส

### วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- (๑) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อควบคุม
- (๒) การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
- (๓) ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน
- (๔) ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- (๕) เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุกน้ำใส ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

## ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

### ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอเมืองแบบบูรณาการ

### ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

- ส่วนที่ ๑ บทนำ
- ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนจะนำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

### ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน


เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

### ขั้นตอนที่ ๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- (๑) ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสเป็นไปแบบบูรณาการงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
- (๒) ทำให้การบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้
- (๓) ทำให้ทราบถึงกิจกรรม /แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชนสามารถตรวจสอบได้
- (๔) ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การพัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ



# แผนภูมิการจัดทำแผนการดำเนินงาน



မြန်မာပြည်



ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน                                                                                                                                                                                            | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ        | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ผลผลิตของโครงการ             | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน<br>๑.๑ แผนงานแผนงาน<br>อุตสาหกรรมและการโยธา<br>๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                        | ๒๐<br>๑                  | ๒,๙๗๗,๔๐๐<br>๑๕,๐๐๐  | ๑ ปี<br>๑ ปี           | จำนวนโครงการ<br>จำนวนโครงการ | กองช่าง<br>สำนักปลัด  |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ การวางแผนการส่งเสริมการ<br>ลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว<br>๒.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว<br>ทางโบราณสถาน ศาสนสถานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ<br>ต่างๆ | .....<br>.....           | .....<br>.....       | .....<br>.....         | .....<br>.....               | สำนักปลัด             |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓.การพัฒนาด้านการศึกษา<br>ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ<br>๓.๒ แผนงานงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                    | ๑๖<br>๕                  | ๖๕๕,๐๐๐<br>๑,๘๗๑,๔๘๐ | ๑ ปี<br>๑ ปี           | จำนวนโครงการ                 | กองการศึกษา           |

|                                                                                                                                                                                            |             |                                 |                      |              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ .การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ<br>๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                            | ๓           | ๑๐๐,๐๐๐                         | ๑ ปี                 | จำนวนโครงการ | สำนักปลัด            |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม<br>๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน<br>๕.๒ แผนงานการเกษตร<br>๕.๓ แผนงานสาธารณสุข | ๔<br>๓<br>๖ | ๕๐,๐๐๐<br>๑๑๐,๐๐๐<br>๔๗๐,๐๐๐    | ๑ ปี<br>๑ ปี<br>๑ ปี | จำนวนโครงการ | สำนักปลัด            |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา<br>ด้านการพัฒนามาตรนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนา<br>องค์กร<br>๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>๖.๒ แผนงานบริหารงานคลัง<br>๖.๓ แผนงานงบกลาง     | ๖<br>๑<br>๓ | ๓๗๐,๐๐๐<br>๑๐๐,๐๐๐<br>๗,๘๔๕,๖๐๐ | ๑ ปี<br>๑ ปี<br>๑ ปี | จำนวนโครงการ | สำนักปลัด<br>กองคลัง |
| รวมทั้งหมด                                                                                                                                                                                 | ๖๘          | ๑๔,๗๐๘,๔๘๐                      |                      |              |                      |

รายงานผลการดำเนินงาน  
ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘(รอบ ๖ เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

| แผนงาน                  | โครงการ                                                                               | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการ<br>ดำเนินงาน           | ห้วง<br>ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| งาน<br>บริหาร<br>ทั่วไป | ค่าเช่าตลาดกลาง<br>ตงชุมชนตำบล<br>กุดน้ำใส                                            | 323,025.00                   | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 323,025.00                   | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ๑ ปี                          |
| งาน<br>บริหาร<br>ทั่วไป | ค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดการเลือกตั้ง                                                    | 30,000.00                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 30,000.00                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ๑ ปี                          |
| งาน<br>บริหาร<br>ทั่วไป | โครงการอบรม<br>กฎหมาย สำหรับ<br>ประชาชน<br>ประจำปี<br>งบประมาณ<br>๒๕๖๘                | 30,000.00                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 30,000.00                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>สิงหาคม<br>๒๕๖๘      |
| งาน<br>บริหาร<br>ทั่วไป | โครงการอบรม<br>คุณธรรม<br>จริยธรรม                                                    | 20,000.00                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 20,000.00                    | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>สิงหาคม<br>๒๕๖๘      |
| งาน<br>บริหาร<br>ทั่วไป | โครงการอบรม<br>เพิ่มประสิทธิภาพ<br>และศึกษาดูงาน<br>องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลกุดน้ำใส | 250,000.00                   | 0                 | 0.00           | 0.00            | 208,032.00        | 41,968.00                    | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ       | เดือน<br>พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗    |
| งาน<br>บริหาร<br>ทั่วไป | อุดหนุนศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมใน<br>การช่วยเหลือ<br>ประชาชนของ<br>อปท.                | 15,000.00                    | 0.00              | 0.00           | 0.00            | 15,000.00         | 0.00                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ       | เดือน<br>ตุลาคม<br>๒๕๖๗       |



|                                                  |                                                                   |            |      |      |      |           |            |                      |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|-----------|------------|----------------------|--------------------|
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                         | โครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๘                              | 25,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,975.00 | 11,025.00  | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | เดือนมีนาคม ๒๕๖๘   |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                         | โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (smart city)                     | 30,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 30,000.00  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘  |
| งานบริหารงานคลัง                                 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                         | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 100,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑ ปี               |
| งานบริหารงานคลัง                                 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเปิด ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้            | 19,800.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 19,800.00  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ |
| งานบริหารงานคลัง                                 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 4,100.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 4,100.00   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ |
| งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและปกป้องสถาบันชาติ               | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 20,000.00  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘  |
| งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                               | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 20,000.00  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘  |



|                                               |                                                                                        |            |           |      |      |            |            |                      |                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------------|------------|----------------------|-----------------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน | โครงการฝึกอบรมทวนความรู้ และเพิ่มศักยภาพ อปพร.ตำบลกุดน้ำใส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘            | 20,000.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 20,000.00  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘          |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา             | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู | 0.00       | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 32,200.00  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘         |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                           | 60,000.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 60,000.00  | 0.00       | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๘ |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             | โครงการจัดนิทรรศกาลและแสดงผลงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                  | 10,000.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 10,000.00  | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | เดือน มีนาคม ๒๕๖๘           |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                            | 459,690.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 168,264.00 | 291,426.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | ๑ ปี                        |

|                                                           |                                                                                                                         |            |      |      |          |         |            |                              |                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|---------|------------|------------------------------|--------------------------|
| งานระดับ<br>ก่อนวัย<br>เรียนและ<br>ประถมศึกษา<br>า        | สนับสนุนอาหาร<br>กลางวันโรงเรียน<br>ในเขต พื้นที่<br>ตำบลและศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก                                      | 1,004,400  | 0    | 0.00 | 0.00     | 510,300 | 494,100    | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ       |                          |
| งาน<br>บริการ<br>สาธารณสุข<br>และงาน<br>สาธารณสุข<br>อื่น | โครงการสำรวจ<br>และขึ้นทะเบียน<br>สัตว์                                                                                 | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,058.00 | 0.00    | 2,942.00   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ       | เดือน<br>เมษายน<br>๒๕๖๘  |
| งาน<br>บริการ<br>สาธารณสุข<br>และงาน<br>สาธารณสุข<br>อื่น | จ้างเหมาฉีด<br>น้ำยาพ่น หมอก<br>ควัน                                                                                    | 90,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 90,000.00  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ |                          |
| งาน<br>บริการ<br>สาธารณสุข<br>และงาน<br>สาธารณสุข<br>อื่น | ค่าใช้จ่าย<br>ช่วยเหลือ<br>ประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ของ<br>องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น (ด้าน<br>สาธารณสุข)            | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 20,000.00  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ๑ ปี                     |
| งาน<br>บริการ<br>สาธารณสุข<br>และงาน<br>สาธารณสุข<br>อื่น | โครงการโครงการ<br>อบต.สัญจรพบ<br>ประชาชน<br>ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๘ ร่วมกับ<br>หน่วยแพทย์<br>เคลื่อนที่ พอ.สว. | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    | 150,000.00 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>กรกฎาคม<br>๒๕๖๘ |



|                                                           |                                                                                               |            |      |      |      |      |            |                              |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------------|------------------------------|--------------------------|
| งาน<br>บริการ<br>สาธารณสุข<br>และงาน<br>สาธารณสุข<br>อื่น | โครงการป้องกัน<br>และควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก                                                 | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>พฤษภาคม<br>๒๕๖๘ |
| งาน<br>บริการ<br>สาธารณสุข<br>และงาน<br>สาธารณสุข<br>อื่น | โครงการป้องกัน<br>และควบคุมโรค<br>ติดเชื้อไวรัสโคโร<br>นา ๒๐๑๙                                | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>พฤษภาคม<br>๒๕๖๘ |
| งาน<br>บริการ<br>สาธารณสุข<br>และงาน<br>สาธารณสุข<br>อื่น | โครงการป้องกัน<br>และควบคุมโรค<br>พิษสุนัขบ้า                                                 | 40,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>เมษายน<br>๒๕๖๘  |
| งาน<br>บริการ<br>สาธารณสุข<br>และงาน<br>สาธารณสุข<br>อื่น | อุดหนุนสำหรับ<br>การดำเนิน ตาม<br>แนวทางโครงการ<br>พระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>ม.๑ - ม. ๑๐ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>พฤษภาคม<br>๒๕๖๘ |
| งานกำจั<br>ดขยะมูล<br>ฝอยและ<br>สิ่งปฏิกูล                | โครงการบริการ<br>จัดการขยะ ชุมชน<br>ต.กุดน้ำใส                                                | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ |
| งานบำบัด<br>น้ำเสีย                                       | ค่าใช้จ่ายจ้าง<br>บริการตรวจ<br>วิเคราะห์และ<br>ทดสอบคุณภาพ<br>น้ำประปา ตำบล<br>กุดน้ำใส      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>พฤษภาคม<br>๒๕๖๘ |



|                                         |                                           |            |      |           |           |           |           |                      |                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลลุดน้ำใส  | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 20,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘    |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ  | 40,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 40,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘    |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ | 40,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 40,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘    |
| งานกีฬาและนันทนาการ                     | โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประจำตำบล   | 130,000.00 | 0.00 | 0.00      | 92,990.00 | 37,010.00 | 0.00      | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| งานกีฬาและนันทนาการ                     | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาต่างๆ          | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 8,000.00  | 12,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  | 20,000.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 20,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘    |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                | โครงการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาว       | 50,000.00  | 0.00 | 32,200.00 | 0.00      | 0.00      | 17,800.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘    |

|                                      |                                                                                                                                                    |            |      |      |      |            |            |                              |                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | โครงการจัดงาน<br>ประเพณี บุญบั้งไฟ                                                                                                                 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 120,000.00 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>มิถุนายน<br>๒๕๖๘  |
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | โครงการจัดงาน<br>ประเพณี ลอย<br>กระทง                                                                                                              | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ       | เดือน<br>พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ |
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | โครงการจัดงาน<br>ประเพณี<br>สงกรานต์ วัน<br>ผู้สูงอายุ และ<br>ครอบครัว                                                                             | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 50,000.00  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>เมษายน<br>๒๕๖๘    |
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | โครงการวัด<br>ประชา รัฐ สร้าง<br>สุข เพื่อการ<br>พัฒนาที่ยั่งยืน                                                                                   | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 10,000.00  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>เมษายน<br>๒๕๖๘    |
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | กิจกรรมเนื่องใน<br>วันคล้ายวัน วัน<br>เสด็จสวรรคต<br>ของ<br>พระบาทสมเด็จพระ<br>พระบรมชนกาธิ<br>เบศรมหาภูมิพล<br>อดุลยเดช<br>มหาราช บรม<br>นาถบพิตร | 4,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00   | 0.00       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ       | เดือน<br>ตุลาคม<br>๒๕๖๗    |
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | โครงการจัดงาน<br>จัด กิจกรรมวัน<br>พ่อแห่งชาติ                                                                                                     | 4,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00   | 0.00       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ       | เดือน<br>ตุลาคม<br>๒๕๖๗    |
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | โครงการจัดงาน<br>และกิจกรรม<br>เฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระ<br>พระเจ้าอยู่หัว                                                                | 4,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 4,000.00   | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>กรกฎาคม<br>๒๕๖๘   |



|                                      |                                                                                                                                                                                                  |           |      |      |      |           |          |                              |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|----------|------------------------------|---------------------------|
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | โครงการจัดงาน<br>และ กิจกรรมวัน<br>เฉลิมพระ<br>ชนมพรรษา<br>สมเด็จพระนาง<br>เจ้าพระบรมราชินี                                                                                                      | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 4,000.00 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>มิถุนายน<br>๒๕๖๘ |
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | สนับสนุนงาน<br>ประเพณี ปีใหม่<br>กาชาด บุญผะ<br>เหวด จังหวัด                                                                                                                                     | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ       | เดือน<br>มีนาคม<br>๒๕๖๘   |
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | อุดหนุนที่ทำการ<br>ปกครอง อ.พนม<br>ไพร จัดงาน<br>กิจกรรม วันคล้าย<br>วันเสด็จสวรรคต<br>ของ พระบาทสม<br>เด็จพระปรมินทร<br>มหาจุฬาลงกรณ์<br>พระจุลจอม เก้า<br>เจ้าอยู่หัวพระปิย<br>มหาราช ๒๓-๓๑-๖๓ | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00  | 0.00     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ       | เดือน<br>ตุลาคม<br>๒๕๖๗   |
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | อุดหนุนที่ทำการ<br>ปกครอง อ.พนม<br>ไพร จัดงาน<br>กิจกรรม วัน<br>เฉลิมพระ<br>ชนมพรรษา<br>สมเด็จพระนาง<br>เจ้าสิริกิติ์พระ<br>บรมราชินีนาถ<br>๑๒ สิงหาคม                                           | 4,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 4,000.00 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>สิงหาคม<br>๒๕๖๘  |



|                                                                      |                                                                                                                                               |           |      |      |      |      |           |                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น                                 | อุดหนุนเป็น<br>ค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดกิจกรรม<br>ประเพณีท้องถิ่น<br>ให้แก่<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้านกลุ่มบ้าน<br>กุดน้ำใส (หมู่ที่<br>๑,๒,๔,๕) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>สิงหาคม<br>๒๕๖๘ |
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น                                 | อุดหนุนเป็น<br>ค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดกิจกรรม<br>ประเพณีท้องถิ่น<br>ให้แก่<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน กลุ่มบ้าน<br>คูฟ้า (หมู่ที่<br>๕,๖,๘,๑๐)  | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>สิงหาคม<br>๒๕๖๘ |
| งาน<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น                                 | อุดหนุนเป็น<br>ค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดกิจกรรม<br>ประเพณีท้องถิ่น<br>ให้แก่<br>คณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน กลุ่มบ้าน<br>ดงมัน (หมู่ที่ ๓,๗)          | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>สิงหาคม<br>๒๕๖๘ |
| งาน<br>บริหาร<br>ทั่วไป<br>เกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรม<br>และการ<br>โยธา | จัดซื้อเก้าอี้<br>พนักงาน                                                                                                                     | 4,500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ |

|                                              |                                                                                        |            |      |      |          |      |            |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------|------|------------|----------------------|----------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน (บริหาร)                                                         | 6,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 6,500.00   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือนกันยายน ๒๕๖๘    |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer | 8,000.00   | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00       | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00       | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ |
| งานก่อสร้าง                                  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านเจริญสุข                                        | 212,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 212,400.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑ ปี                 |
| งานก่อสร้าง                                  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒                                                      | 195,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 195,200.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑ ปี                 |
| งานก่อสร้าง                                  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านดงมัน                                            | 200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 200,500.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑ ปี                 |
| งานก่อสร้าง                                  | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านท่าสะพาน                                         | 200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 200,500.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑ ปี                 |



|             |                                                                 |            |      |      |            |      |            |                      |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|------|------------|----------------------|------------------|
| งานก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕                               | 200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 200,500.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑ ปี             |
| งานก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านดงแจ้ง                    | 200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 200,500.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑ ปี             |
| งานก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖                              | 199,400.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 0.00 | 400.00     | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | ๑ ปี             |
| งานก่อสร้าง | โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ ๑                                    | 38,900.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 38,900.00  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑ ปี             |
| งานก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน            | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,600.00  | 0.00 | 150,400.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | ๑ ปี             |
| งานก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน โดยการก่อสร้างเพิงขายสินค้าทางการเกษตร | 241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 241,200.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑ ปี             |
| งานก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ ๑                        | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 164,400.00 | 0.00 | 11,600.00  | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ |
| งานก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงถนนคสล. หมู่ที่ ๙                                | 68,400.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 68,400.00  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑ ปี             |
| งานก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกลาง หมู่ที่ ๙                      | 167,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 167,700.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๑ ปี             |
| งานก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุดน้ำใสหมู่ที่ ๒                   | 27,100.00  | 0.00 | 0.00 | 25,300.00  | 0.00 | 1,800.00   | ดำเนินการแล้วเสร็จ   | ๑ ปี             |



|                                                   |                                                                                |            |      |      |      |      |            |                              |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------------|------------------------------|--------------------------|
| งานก่อสร้าง                                       | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์<br>ลำน้ำกุดน้ำใส                                      | 104,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,400.00 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ๑ ปี                     |
| งานก่อสร้าง                                       | โครงการปรับปรุง<br>รางระบายน้ำ<br>คสล. ภายใน<br>หมู่บ้านบ้านโคก<br>ศรีหมูที่ ๘ | 210,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,700.00 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ๑ ปี                     |
| งานก่อสร้าง                                       | โครงการปรับปรุง<br>ศพด.กุดน้ำใส                                                | 49,900.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,900.00  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ๑ ปี                     |
| งานก่อสร้าง                                       | โครงการปรับปรุง<br>ศพด.คูฟ้า                                                   | 107,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,800.00 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ๑ ปี                     |
| งานก่อสร้าง                                       | โครงการปรับปรุง<br>ศพด.ดงมัน                                                   | 56,800.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,800.00  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ๑ ปี                     |
| งานก่อสร้าง                                       | โครงการปรับปรุง<br>อาคาร ศูนย์ อป<br>พร.กุดน้ำใส                               | 119,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,500.00 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ๑ ปี                     |
| งาน<br>สิ่งแวดล้อม<br>และ<br>ทรัพยากร<br>ธรรมชาติ | โครงการป่าชุมชน<br>ตำบลกุดน้ำใส                                                | 50,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>สิงหาคม<br>๒๕๖๘ |

|                                               |                                                                                                                                                                |                  |      |      |      |              |                  |                              |                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| งาน<br>สิ่งแวดล้อมและ<br>ทรัพยากร<br>ธรรมชาติ | โครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจาก<br>พระราชดำริ<br>สมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า<br>กรมสมเด็จพระ<br>เทพ<br>รัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราช<br>กุมารี | 50,000.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 50,000.00        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>สิงหาคม<br>๒๕๖๘ |
| งาน<br>สิ่งแวดล้อมและ<br>ทรัพยากร<br>ธรรมชาติ | ปลูกต้นไม้เพื่อ<br>อนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชา<br>ติ และสิ่งแวดล้อม                                                                                             | 10,000.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10,000.00        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เดือน<br>สิงหาคม<br>๒๕๖๘ |
| งบกลาง                                        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                          | 6,219,600.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,961,900.00 | 4,257,700.0<br>0 | ดำเนินการทุกเดือน            |                          |
| งบกลาง                                        | เบี้ยยังชีพความ<br>พิการ                                                                                                                                       | 1,596,000.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,600.00   | 1,137,400.0<br>0 | ดำเนินการทุกเดือน            |                          |
| งบกลาง                                        | เบี้ยยังชีพผู้ปวย<br>เอดส์                                                                                                                                     | 30,000.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00     | 26,000.00        | ดำเนินการทุกเดือน            |                          |

สรุป โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสที่ต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีทั้งสิ้น ๘๐ โครงการ  
มีการดำเนินโครงการ ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕  
อยู่ระหว่างรอดำเนินโครงการ ๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕  
จากการติดตามรายงานพบว่าช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณเงินงบประมาณยังไม่เข้ามาทำให้โครงการยังไม่ได้ดำเนินการและพ  
ไตรมาสที่สองเงินงบประมาณที่เข้ามายังไม่มากพอจึงได้ใช้งบประมาณดำเนินโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนไปก่อน